

NYOMÁSPRÓBA JEGYZŐKÖNYV

Megrendelő:	
Kivitelező:	
Kivitelezés helyszíne:	

Nyomáspróba adatai:

	NYOMÁSPRÓBA KEZDETE	NYOMÁSPRÓBA VÉGE
Beállított nyomás:	bar	bar
Közeghőmérséklet:	°C	°C
Léghőmérséklet:	°C	°C
Dátum / Időpont:	óra	óra

A nyomáspróba a technológiai leírások szerint megtörtént, a rendszerben tömítetlenség, valamint a megengedettnél nagyobb nyomásesés nem volt.

A rendszer a nyomáspróba követelményeknek megfelelt, üzemeltetésre alkalmas.

A kivitelező nyilatkozza, hogy a szerelést a technológiai utasításnak megfelelően végezte el és a jelen jegyzőkönyvben rögzített értékek megfelelnek a valóságnak!

Tömörségi vizsgálat feltételei, menete:

- A nyomáspróba az osztótól a gyűjtőig tart, a Tricox OCTA rendszer elemeivel szerelt szakaszon
- A körök egymás után kerüljenek feltöltésre és légtelenítésre
- Lehetőség szerint várjuk meg, hogy a feltöltött rendszer átvegye a környezet hőmérsékletét
- A vizsgálati nyomás, az üzemi nyomás kétszerese, de min. 1,5 - max. 6 bar lehet!
- A próba idejére válasszuk le az összes olyan szerelvényt (pl.: biztonsági szelep, kazán), amelyben kárt tehet a próbanyomás.
- A nyomáspróba megkezdése után 2 órával a vizsgálati nyomást ellenőrizni kell és ha szükséges a kezdeti nyomást vissza kell állítani
- A hidegvízzel feltöltött rendszernél ügyelni kell a fagyveszélyre!

A tömörségi vizsgálat sikeres, ha 24 óra után:

- a nyomásesés maximum 0,2 bar
- a rendszer elemein alakváltozás, sérülés nem jelentkezik

Jelen nyomáspróba jegyzőkönyv 2 példányban készült melyből az egyik példányt a megrendelő, a másikat a kivitelező kapja meg.

Kelt:, 202..... év hó nap

Aláírás:

.....
Kivitelező

.....
Megrendelő